Резервируемая мощность на трансформаторных подстанциях 10(6)/0,4кВ за 2018 год 3 квартал

№ п/п	Наименование объекта	Тех.присоединение	ТП	Мощность	Номинальный ток трансформатора	Замер нагрузки трансформатора, А			Резервируемая мощность, %
						фаза А	фаза В	фаза С	
1	СНТ "Незабудка"	ВЛ-10кВ Л 33-9	ТП-1579	160	231	131	130	129	0
2			ТП-1986	250	361	154	144	134	0
3	СНТ "Разлив"	ВЛ-10кВ л Зар-1	ТП-982		ТП на балансе ПАО МРСК Волги - Оренбургэнерго				
4	СНТ "Стрела-2"	ВЛ-10кВ л Ян-4	ТП-84	160	231	201	199	205	0
5			ТП- б/н	250	361	200	208	181	0
6	СНТ "Стрела-5"	ВЛ-10кВ л Юн-8	ТП-13	400	577	152	170	140	0
7	СНТ "Труд"	ВЛ-10кВ Л 33-1	ТП-1098	160	231	168	172	155	0
8	СНТ "Виктория"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-1728	400	577	297	278	285	0
9	ГСК-81	ВЛ-10кВ Л 21Н	ТП-б/н	250	361	136	142	158	0
10	СНТ "Клуб им.Чкалова"	ВЛ-10кВ л С-2	ТП-4043	250	361	350	348	342	0
11			ТП-4044	250	361	306	329	324	0
12	ГСК "Роса-140"		ТП-635		ТП на балансе ПАО МРСК Волги - Оренбургэнерго				
13	ИП Булгаков	ВЛ-10кВ л Бл-1	ТП-4015	160	231	79	76	82	0
14	Техгаз	ВЛ-10кВ Л-1 РП Южный Урал	ТП-4067	250	361	322	329	327	0
15	ИП Кузьмин	ВЛ-10кВ Л-1 РП Южный Урал	ТП-9	250	361	130	157	128	0
16	КМК "Зауральный"		РП-32	630	909	121	142	137	0
17			РП-32	630	909	144	132	152	0
18			ТП-2307	250	361	33	28	33	0
19	ИП Африна	ВЛ-10кВ Л-2 РП Южный Урал	ТП-4068	100	144	31	30	31	0
20	СНТ "Русь"	ВЛ-10кВ Л-1 РП Южный Урал	ТП-22	630	909	526	529	526	0
21	ООО "Финанс-Ресурс" (бывшее Приуралье)	ВЛ-10кВ л Бл-3	ТП-4038	400	577	358	341	328	0
22			ТП-4078	400	577	469	420	463	0
23			ТП-4088	400	577	362	341	387	0
24			ТП-29	400	577	196	2203	186	0
25	Мясокомбинат	ВЛ-10кВ л Ян-1	ТП-4079	63	91	30	34	36	0
26	СНТ "Энергостроитель-1"	ВЛ-10кВ л А-8	ТП-1523	400	577	374	356	325	0
27	СНТ "Тюльпан"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2193	250	361	236	247	236	0
28	ООО "Сосновое"	ВЛ-10кВ Л-5 РП Нежинка	ТП-4062	250	361	112	106	112	0
29			ТП-4063	250	361	182	171	182	0

30	ООО "Дубрава Юг"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-4032	250	361	177	164	177	0
31		ВЛ-10кВ Л-5 РП Нежинка	ТП-4077	250	361	209	204	209	0
32	ООО "Стройинвест"	ВЛ-10кВ Л-3 РП Нежинка	ТП-4052	250	361	263	240	263	0
33			ТП-4053	250	361	284	286	284	0
34	СНТ "Текстильщик"	ВЛ-10кВ Л-204	ТП-2052	400	577	311	304	311	0
35	ГСК-71	ВЛ-10кВ л Ов-4	ТП-1112	630	909	529	521	529	0
36	ООО "Компания ОроНегро"	ВЛ-10кВ Л-201	ТП-1679	250	361	215	201	215	0
37	ООО "Управляющая Компания ТСТ"	ВЛ-10кВ л 30-6 РП-30	ТП-2313	630	909	577	572	577	0
38			ТП-2314	630	909	644	640	644	0
39	СНТ "Урал-2" (г.Гай)	болтовые соединения каб. наконечников		400	577	400	392	400	0
40				320	462	315	304	315	0
41		ВЛ-10кВ Л-2 РП Нежинка	ТП-4036	400	577	331	308	348	0